



Asunto: Se remite séptimo informe trimestral.

Ciudad de México, a 19 de abril de 2022.

Al C. Licenciado
 Eduardo Olmos Tomasini
 Director General para la Gestión de Riesgos.
 Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
 Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
 Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
 Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos.

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2068 "Preventivo" FIPREDEN, mediante el acuerdo E.II. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado "Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT)", así como en alcance al artículo 57 de los Lineamientos preventivos de operación ante fenómenos naturales perturbadores, remite a Usted en documentos anexos, el séptimo informe trimestral del 17 de enero al 16 de abril de 2022.

Hago mención que durante el séptimo trimestre no se realizaron actividades, debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN), por lo que de acuerdo a los Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores, emitido el 24 de noviembre de 2021, se están realizando las gestiones necesarias para poder acceder a los recursos del Fondo Preventivo y continuar con el desarrollo del PPE.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

C/2 anexos.



Atentamente

Vicealmirante

Director General de Servicios Generales
 e Hidrográficos

Javier Araiza Urrutia

SUBSECRETARÍA DE MARINA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

GENERALES E HIDROGRÁFICOS

Copias al reverso...



...Del anverso.



Asunto: Se remite séptimo informe trimestral.

Ciudad de México, a 19 de abril de 2022.

Al C. Licenciado
Eduardo Olmos Tomasi
Director General para la Gestión de Riesgos
Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza
Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal,
Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700
Ciudad de México.

Estimado Lic. Olmos:

Esta Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos, con respecto al ejercicio de los recursos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso 2088 "Preventivo", PIPREDEN, mediante el acuerdo E.LI. 02/20 de fecha 2 de julio del año 2020, para llevar a cabo el Proyecto Preventivo Estratégico (PPE) denominado Fortalecimiento de la Red Mareográfica, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundacionales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis (SINAT), así como en alcance al artículo 27 de los Lineamientos preventivos de operación ante fenómenos naturales perturbadores, remite a Usted en documentos anexas, el séptimo informe trimestral del 17 de enero al 16 de abril de 2022.

Copias:

- Al C. Almirante.- Secretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Subsecretario de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante.- Oficial Mayor de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante C.G. DEM.- Inspector y Contralor General de Marina.- Para su Superior conocimiento.- Respetuosamente.- Edificio.
- Al C. Almirante C.G. DEM.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Marina.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Contralm. C.G. DEM.- Director General Adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director de Oceanografía.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- Al C. Cap. Nav. C.G. DEM.- Director del CAT.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Edificio.
- A la C. Licenciada Coordinadora Nacional de Protección Civil.- Para su conocimiento.- Atentamente.- Hangar de la Guardia Nacional, Av. Fuerza Aérea Mexicana No. 235, Col. Federal, Alc. Venustiano Carranza, C.P. 15700, Ciudad de México.





Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Javier Araiza Urrutia.
Trimestre / Total	7mo. Trim. del 17 de enero al 16 de abril de 2022.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

1. Resumen Ejecutivo del trimestre reportado (Metas y Actividades programadas, Metas y Actividades alcanzadas, Indicadores de cumplimiento en términos porcentuales, etc.).

Durante el periodo comprendido entre el 17 de enero al 16 de abril de 2022, se cumplieron las siguientes actividades, de acuerdo a lo establecido en el Programa de Actividades, Plazos y Costos.

DESCRIPCIÓN DE AVANCE PARA CADA UNO DE LOS RUBROS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PLAZOS Y COSTOS (PAPC)		TRIMESTRE QUE SE REPORTA	
Nombre de la actividad	Breve descripción de la actividad desarrollada durante el trimestre.	ENTREGABLE	% AVANCE
Actividad 2.- Adquisición de equipos.	En este trimestre no se adquirieron equipos, por lo que se reporta el mismo avance del segundo informe trimestral.		10% físico 5.9% financiero.
Describir cada uno de los resultados alcanzados, indicando de manera cuantitativa en qué medida cubre lo comprometido en la Ficha Técnica.			
No se realizaron actividades.			
Los resultados, ¿de qué forma abonan a la parte preventiva del proyecto?			
No aplica			
Señalar el proceso o la metodología empleada para la obtención de los productos reportados			
No aplica.			

2. Descripción detallada, en su caso, de las características de los bienes adquiridos de acuerdo al PAPC y lo comprometido dentro de la Ficha Técnica. Si se trata de equipo, incluir especificaciones técnicas y los mapas que se entreguen deberán tener formato shape.

No.	Concepto	Descripción
1	Ninguno	Ninguno

3. Productos que se tienen al momento del reporte.



No.	Producto utilizable	Mecanismo de integración con la CNPC o el CENAPRED
1	Ninguno	Ninguno



Nombre del proyecto	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundamentales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.
Institución Ejecutora	Secretaría de Marina.
Persona responsable del proyecto	Vicealmirante Javier Araiza Urrutia.
Trimestre / Total	7mo. Trim. del 17 de enero al 16 de abril de 2022.

INFORME TÉCNICO TRIMESTRAL

4. Comentarios: Durante el séptimo trimestre, del 17 de enero al 16 de abril de 2022, no se realizaron actividades debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fideicomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDEN).

<p>Revisó</p> <p>Contralmirante</p> <p>Director General Adjunto de</p> <p>Oceanografía, Hidrografía y Meteorología.</p> <p>José Chapa Téllez</p> 	<p>Autorizó</p> <p>Vicealmirante</p> <p>Director General de Servicios Generales e</p> <p>Hidrográficos</p> <p>Javier Araiza Urrutia</p> 
---	--

SECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE OCFAN. HID. Y MET.

SUBSECRETARÍA DE MARINA
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
GENERALES E HIDROGRÁFICOS

INSTANCIA AUTORIZADA	NOMBRE DEL PROYECTO PREVENTIVO	MONTO TOTAL	PLAZO DE EJECUCIÓN	PERIODO TRIMESTRAL
Secretaría de Marina	Fortalecimiento de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina, que contribuye al cumplimiento de los objetivos fundacionales del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.	27,047,905.13	INICIO: 18 de Julio de 2020 CIERRE: 15 de Julio de 2022	Séptimo trimestre: Del 17 de enero al 16 de abril de 2022

ACTIVIDADES	DISTRIBUCIÓN		MONTO PROGRAMADO	MONTO EJECUTADO	% AVANCE	FECHA DE INICIO	MESSES												MONTO										
	MESES	SEMANAS					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Actividad 1.- Tramites administrativos para la ejecución del proyecto. Cotización de 17 estaciones mareográficas, 10 equipos para telemetrización, 32 equipos de cómputo, un servidor, cinco estaciones de trabajo, 10 laptop, sensores para 41 estaciones mareográficas y un vehiculo.	3	0	\$0.00	\$0.00	100%	16 de Julio de 2020																							\$0.00
Actividad 2.- Adquisición de equipos. Adquisición de 17 estaciones mareográficas, 10 equipos para telemetrización, 32 equipos de cómputo, un servidor, cinco estaciones de trabajo, 10 laptop, sensores para 41 estaciones mareográficas y un vehiculo.	8	0	\$26,260,102.07	\$1,554,941.54	5.9%	16 de octubre de 2020																							\$1,554,941.54
Actividad 3.- Instalación de equipos. Instalación y continuación de 17 estaciones mareográficas, 10 equipos para telemetrización, 32 equipos de cómputo, un servidor, cinco estaciones de trabajo, 10 laptop, sensores para 41 estaciones mareográficas y un vehiculo.	12	0	\$0.00	\$0.00	0%	16 de abril de 2021																							\$0.00
Actividad 4.- Pruebas.	3	0	\$0.00	\$0.00	0%	16 de abril de 2022																							\$0.00
Gastos de operación y supervisión																													
1. Operación	20	0	\$669,502.85	\$97,486.46	10%	16 de septiembre de 2020																							\$97,486.46
2. Supervisión	3	0	\$131,300.51	\$0.00	0%	16 de mayo de 2022																							\$0.00
Total			27,047,905.13	1,622,438.30	6.05%	VERBADEIRO																							\$1,622,438.30

MODIFICACIONES AUTORIZADAS AL PROYECTO PREVENTIVO

Actividad Modificada	Acción Modificada	Acuerdo de Autorización del Comité Técnico	Fecha de Modificación	Detalle de las Modificaciones
Ampliación por un periodo de 21 meses para la ejecución del proyecto	No aplica	Acuerdo CE/2021/la EXT/20-DIC-2021/07/2	20 de diciembre de 2021	El inicio del plazo de ejecución del PPE será a partir de que la instancia ejecutora reciba la transferencia de recursos del Fondo Preventivo
Actividad 2. Adquisición de equipo	Adquisición de un vehiculo	Acuerdo CE/2021/la EXT/20-DIC-2021/07/2	20 de diciembre de 2021	Cambio en la ficha técnica, apartado III) Descripción del Proyecto Preventivo, inciso K)Presupuesto desglosado, Actividad 2. Adquisición de equipo (Adquisición de vehiculo) Dice: Pick up 2500 doble cabina 4x4 Debe decir: Pick up doble cabina 4x4

OBSERVACIONES

Durante el septimo trimestre, del 17 de enero al 16 de abril de 2022, no se realizaron actividades debido a que el 6 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la extinción de diversos Fidelcomisos, entre ellos el de Prevención de Desastres Naturales (FIPREDENI).

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información contenida en este documento corresponde al periodo que se señala, respecto de los recursos con cargo al Programa Ramo General "3. Provisiones Salariales y Económicas" previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación fiscal y según el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Preventivos de Operación ante Fenómenos Naturales Perturbadores (en adelante los "Lineamientos Preventivos") que se otorgaron para la ejecución del presente Proyecto Preventivo y que su soporte documental está disponible para la autoridad, que requiere competente para su verificación.

 Cap. Nav. / C. DEM. Director del Centro de Alerta de Tsunamis Miguel Angel Reyes Martinez	 Coordinador Administrativo Director General de Ocean, Hidrog. y Met. Miguel Ángel Reyes Martínez
 Revisó	 Autorizó Vicealmirante Director General de Servicios Generales e Hidrográficos Miguel Ángel Reyes Martínez

